



**Companhia de Habitação Popular de Campinas**  
**PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO**  
**DIRETORIA TÉCNICA - COHAB-CP - D. PLANEJAMENTO E COORDENADORIA DE OBRAS**

PROTÓCOLO ADMINISTRATIVO: 2009 / 10 / 26.080      TERMO DE CONTRATO: 159 / 2.009  
OBJETO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO AS OBRAS DE EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL JD. MARISA - FASE 2 - GLEBA - B - OBJETO PAC-VIRACOPOS      185 U.H.  
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO: 07/12/2009      VALOR ESTIMADO PREVISTO NO T.C.      R\$      410.849,06

Item	histórico	valor medido	valor medido acumulado	% executado do contrato	saldo do contrato
<b>MEDIÇÕES REGULARES / No. DOC DE ENCAMINHAMENTO / DATA</b>					
	MEDIÇÃO: 1      976/2.010      5 março, 2010	28.246,15	28.246,15	6,88	382.602,91
	MEDIÇÃO: 2      1312/2010      12 abril, 2010	28.246,15	56.492,31	13,75	354.356,75
	MEDIÇÃO: 3      1682/2010      4 maio, 2010	28.246,15	84.738,46	20,63	326.110,60
	MEDIÇÃO: 4      2020/2010      7 junho, 2010	28.246,15	112.984,62	27,50	297.864,44
	MEDIÇÃO: 5      OF-DIT: 2273      6 julho, 2010	28.246,15	141.230,77	34,38	269.618,29
	MEDIÇÃO: 6      OF-DIT: 2788      10 agosto, 2010	28.246,15	169.476,92	41,25	241.372,14
	MEDIÇÃO: 7      OF-DIT: 3097      8 setembro, 2010	28.246,15	197.723,08	48,13	213.125,98
	MEDIÇÃO: 8      OF-DIT: 3475      7 outubro, 2010	28.246,15	225.969,23	55,00	184.879,83
	MEDIÇÃO: 9      OF-DIT: 3768      4 novembro, 2010	28.246,15	254.215,38	61,88	156.633,68
	MEDIÇÃO: 10      OF-DIT: 4062/10      2 dezembro, 2010	28.246,15	282.461,54	68,75	128.387,52
	MEDIÇÃO: 11      OF-DIT: 18/11      4 janeiro, 2011	28.246,15	310.707,69	75,63	100.141,37
	MEDIÇÃO: 12      OF: 409 / 11      8 fevereiro, 2011	9.890,23	320.597,92	78,03	90.251,14
	MEDIÇÃO: 13      OF: 865 / 11      11 março, 2011	9.890,23	330.488,15	80,44	80.360,91
	MEDIÇÃO: 14      OF: 1442      11 abril, 2011	9.890,23	340.378,38	82,85	70.470,68
	MEDIÇÃO: 15      1891-11      9 maio, 2011	9.890,23	350.268,61	85,25	60.580,45
	MEDIÇÃO: 16      2424 / 11      7 junho, 2011	9.890,23	360.158,84	87,66	50.690,22
	MEDIÇÃO: 17      2969 / 11      12 julho, 2011	9.890,22	370.049,06	90,07	<b>40.800,00</b>

**REAJUSTES E ADITAMENTOS**

**OBSERVAÇÕES**

**TEMPO DECORRIDO DA ASSINATURA DO CONTRATO      889,00 DIAS**

**DT. RELATÓRIO :      14/05/2012 << DATA DA IMPRESSÃO DO RELATÓRIO**

**\*\* O CONTRATO ESTÁ VENCIDO, AGUARDAMOS A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATRAVÉS DE ADITAMENTO**

ENG. DAGOBERTO DEGAN MELCERT

ENG. DRA. LUCIANA PEREIRA P. PADOVANI VALARINI

ARQ. ANA PAULA SALES SCALI